АКТ

самостоятельной проверки работоспособности системы пожарной сигнализации

№ _____ «___» _____ 20___ г.

Образец для внутренней проверки, проводимой руководителем организации или ответственным за пожарную безопасность. Не заменяет акт комплексных испытаний на работоспособность СПС по приложению В ГОСТ Р 59638-2021 и не подменяет техническое обслуживание, которое выполняет организация с лицензией МЧС России.

1. Организация (наименование, ИНН)

_____

_____

2. Объект защиты и его адрес

_____

_____

3. Проверку провёл (провели): должность, фамилия и инициалы

_____

_____

4. Сведения о системе пожарной сигнализации

Проект № _____ от _____, выполнен (организация): _____

Тип приёмно-контрольного прибора: _____

Количество извещателей: автоматических _____, ручных _____

Обслуживающая организация: _____

Договор № _____ от _____, лицензия МЧС России № _____ от _____

Передача извещений на пульт мониторинга: есть / нет. Организация: _____

5. Перед проверкой предупреждены

дежурный персонал: да / нет, время _____; мониторинговая организация: да / нет / не требуется, время _____

Результаты проверки

№	Что проверено	Способ проверки	Результат (норма / отклонение)
1	Дежурный режим прибора, отсутствие сообщений о неисправностях и отключениях	Осмотр индикации	
2	Световая и звуковая индикация прибора	Тестовая кнопка (функция теста индикации)	
3	Срабатывание ручного пожарного извещателя (место: _____)	Активация извещателя	
4	Срабатывание автоматического извещателя (место: _____)	Тестовое устройство, если проверку допускает документация изготовителя; не заменяет контроль функционирования по регламенту ТО	
5	Запуск системы оповещения и управления эвакуацией	По сигналу «Пожар» при проверке	
6	Передача извещения на пульт мониторинга	Подтверждение от мониторинговой организации	

№	Что проверено	Способ проверки	Результат (норма / отклонение)
7	Работа резервного питания	Способом, предусмотренным изготовителем	
8	Состояние извещателей: повреждения, окраска, загромождение	Визуальный осмотр	
9	Наличие технической документации и результатов пусконаладочных испытаний	Проверка документов	
10	Ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	Проверка журнала	

6. Выявленные неисправности, срок устранения, ответственный

_____

_____

_____

7. О неисправностях сообщено (не позднее 8 часов, п. 6.3.3 ГОСТ Р 59638-2021)

ответственному за эксплуатацию системы: дата _____ время _____; обслуживающей организации: дата _____ время _____, способ _____

8. Вывод: система пожарной сигнализации работоспособна / неработоспособна (нужное подчеркнуть)

9. Запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена «___» _____ 20___ г., № записи _____

Проверку провёл: _____ _____ _____

(должность) (подпись, ФИО) (дата)

С актом ознакомлен (руководитель или ответственный за пожарную безопасность):

_____ _____ _____